



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



Il Circolo Didattico

1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922



Unione Europea



Polo Qualità Napoli

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO "MARIA SANSEVERINO"
Via A Ciccone n°18, 80035 Nola (NA) - cod. fiscale 92019730636 Tel. 081 18491699
www.ednolasanseverino.gov.it NAEE15300C@istruzione.it naee15300c@pec.istruzione.it

Prot. n. 1010 /A40

Nola, 12/04/2018

- Al personale docente e non docente
 - Alle famiglie degli alunni delle classi III, IV e V
 - Al Presidente e al Consiglio d'Istituto
- Albo
Sede e Plessi

Oggetto: Comunicazione del Comune di Nola, settore LL.PP. e Tutela ambiente, del Cronoprogramma lavori scuola Sanseverino, Plesso Ciccone.

Proseguo dell'attività didattiche a turni alterni classi quinte scuola primaria sezioni A B C D al plesso Ciccone da lunedì 16/04/2018.

Vista la Comunicazione del Comune di Nola, settore LL.PP. e Tutela ambiente, (prot. n. 1008/B35 del 12.04.2018) del Cronoprogramma lavori scuola Sanseverino, Plesso Ciccone di cui all'Ordinanza n. 12/2018 e successive, nella quale si comunica che gli ulteriori lavori inizieranno a far data dal 16.04.2018 e si completeranno in quattro settimane;

SI COMUNICA

- da lunedì 16.04.2018, l'attività didattica delle classi III e IV della scuola primaria del Plesso Ciccone proseguirà a San Paolo per ulteriori quattro settimane;
- le n. 2 aule disponibili al primo piano saranno destinate agli alunni delle classi quinte che effettueranno il seguente orario:
V A e B dalle 8,15 alle 13,45 nei giorni 16, 17, 18 aprile c.a.;
V C e D dalle 14,00 alle 18,35 nei giorni 16, 17, 18 aprile c.a.;
V C e D dalle 8,15 alle 13,45 nei giorni nei giorni 19, 20, 23 e 24 aprile c.a..
V A e B dalle 14,00 alle 18,35 nei giorni 19, 20, 23 e 24 aprile c.a..

Ulteriore disponibilità di aule sarà oggetto di immediata comunicazione della Scrivente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta ALBANO





COMUNE DI NOLA

SETTORE 3 - LL.PP. e TUTELA AMBIENTE

Al Sindaco

Alla dirigente scolastica del II circolo
Maria Sanseverino
Prof.ssa Albano

Al Segretario Generale

Al dirigente del settore di Linea 2 -
Istruzione

LORO SEDI

12.04.18
1008. B35

OGGETTO Comunicazione nuovo cronoprogramma lavori Scuola Sanseverino - Ordinanza 12/2018 e successive.

In relazione alle attività intraprese a seguito dell'Ordinanza n° 12 del 19.02.2018 si comunica quanto segue.

Con nota prot. 6556 del 23.02.2018 è stato inviato un crono programma dei lavori sviluppato su otto settimane che prevedeva la realizzazione di interventi per comparti individuati nei singoli piani.

Si chiarisce che il lavoro inizialmente previsto era limitato all'eliminazione degli intonaci ammalorati e potenzialmente pericolosi per caduta verticale. L'attività di verifica è stata spinta per tutti gli ambienti.

In corso d'opera si è invece rilevata l'opportunità di modificare i comparti, come individuati nella nota del 23.02.2018, alla luce di ulteriori valutazioni tecniche conseguenti alla rimozione degli intonaci sugli orizzontamenti.

Anche per consentire il parziale riutilizzo degli ambienti, le attività sono proseguite in modo tale da poter riconsegnare alla direzione scolastica il maggior numero di locali possibile in concomitanza e compatibilmente con i lavori in corso.

Con **ordinanza sindacale n° 21 del 9 marzo 2018** e successiva **n° 26 del 3.04.2018**, si disponeva il parziale riutilizzo dell'edificio limitatamente ai locali nei quali erano stati completati gli interventi, garantendone l'accesso in autonomia dalla scala principale con ingresso dal cortile antisante il vicolo Duomo.

In data 4.04.2018 si è tenuta una riunione consultiva con i professionisti esterni già incaricati dall'Amministrazione Comunale per accertamenti - anche strumentali - sull'edificio scolastico, finalizzati alla verifica sulla vulnerabilità sismica.

La riunione si è resa necessaria in quanto alcuni ambienti (quelli non ancora consegnati) presentano una **disomogeneità costruttiva dei solai con ricostruzioni parziali operate in varie epoche e con tecniche costruttive diverse**. Puntualmente, sono presenti fenomeni di deterioramento dei vecchi laterizi ed inerti nonché piccoli ripristini localizzati.

Ad oggi sono ancora da verificare solo i due laboratori in quanto occupati da apparecchiature informatiche.

Dalla riunione è emerso che occorre in queste aule operare con una diversa tipologia di intervento mediante l'installazione di uno specifico sistema antisfondellamento (verificato e certificato dalla casa produttrice) da fissare mediante speciali connettori agganciati alle esistenti travi in ferro con un sistema che non alteri la continuità della loro sezione.

Prontamente è stata contattata la nuova ditta subentrante nel contratto di manutenzione degli edifici scolastici per definire il programma degli interventi anche in relazione al reperimento dei materiali necessari.

Tutto ciò premesso si comunica che gli ulteriori lavori - prima non previsti - inizieranno a far data dal 16.04.2018 e si completeranno in quattro settimane, fatta salva una ulteriore e puntuale anticipata consegna di altri locali in funzione della loro ultimazione e delle prove tecniche a farsi.

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si porgono deferente saluti.

La d.l.

Ing.  Angrisano



Il Dirigente

arch.  Stefania Duraccio